

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	9,559,043	42	9,559,043	16	3,215,995.13	16	3,215,995.13
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	54	5,067,314	54	5,067,314	13	3,117,944.05	13	3,117,944.05
3.การพัฒนาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโคกหนองนาหนองกอมเกาะ Model	5	2,050,000	5	2,050,000	3	649,930	3	649,930
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	571,000	10	571,000	2	380,450	2	380,450
5.ด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9	1,715,900	9	1,715,900	9	1,566,450	9	1,566,450
6.การพัฒนาด้านเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ	5	940,000	5	940,000	1	364,200	1	364,200

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย บ้านน้อย 6) รหัสสายทาง นค.ถ.115-118	499,409	โอนลด 499,409	0			✓	กองช่าง		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอย นางขาว 1/2)	189,426	โอนลด 189,426	0			✓	กองช่าง		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ซอย เหล่าทอง 8)	324,044	โอนลด 324,044	0			✓	กองช่าง		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอย หนองเต็น 4/2)	109,539	โอนลด 109,539	0			✓	กองช่าง		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอย หนองเต็น 8/1) รหัสสายทาง นค.ถ.115-095	76,571	71,288	0		✓		กองช่าง	26 ต.ค. 67	โอนลด 5,283
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอย สว่าง 1/1.4)	499,842	โอนลด 499,842	0			✓	กองช่าง		
7	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (ถนนหนองกอมเกาะ-หนองขาม)บริเวณ หอประปา)รหัสสายทาง นค.ถ.115-003	135,600	โอนลด 135,600	0			✓	กองช่าง		

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 (ซอยโคกแมงเงา 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-065	204,600	โอนลด 204,600	0			✓	กองช่าง		
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 2 (ซอยนาไก่ 1/1) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. รหัสสายทาง นค.ถ.115-076	500,000	โอนลด 500,000	0			✓	กองช่าง		
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 6 (ซอยโนนธาตุ 8-โนนธาตุ 9)	139,100	โอนลด 139,100	0			✓	กองช่าง		
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (ถนนหนองกอมเกาะ-หนองขาม) รหัสสายทาง นค.ถ.115-003	119,000	โอนลด 119,000	0			✓	กองช่าง		
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 12 (ซอยโคกแมงเงา 2)	93,200	87,562	661		✓		กองช่าง	14 ม.ค.68	โอนลด 4,977
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (ถนนนาไก่-นาเหลาทอง)	46,300	โอนลด 46,300	0			✓	กองช่าง		
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (ถนนนาไก่-นาเหลาทอง (ข้างหอพักฉัตรแก้ว) รหัสสายทาง นค.ถ.115-051	133,700	โอนลด 133,700	0			✓	กองช่าง		
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (ถนนนาไก่-หนองเต็น) รหัสสายทาง นค.ถ.115-002	150,100	โอนลด 150,100	0			✓	กองช่าง		
16	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/ป้ายชื่อหมู่บ้าน/ป้ายชื่อถนน	461,700	461,700	0	✓			กองช่าง	1 ต.ค. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยโนนธาตุ 9)	246,933	โอนลด 246,933	0			✓	กองช่าง		
18	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและถมดิน ด้านหน้าทำการ อปต.หนองกอมเกาะ	116,948	โอนลด 116,948	0			✓	กองช่าง		
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวทางแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ซอยนาทาหน้าวัด เกษรศิริ)	81,291	โอนลด 21,217	60,074			✓	กองช่าง		
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนนาทา-โนนธาตุ) รหัส สายทาง นค.ถ.115-081	321,600	โอนลด 321,600	0			✓	กองช่าง		
21	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 3 (ซอยคุย นางขาว 7/1)	67,869	โอนลด 13,477	54,392			✓	กองช่าง		
22	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 (ถนนบ้านน้ำเก้-บ้านหนองเต็น)	350,116	โอนลด 350,116	0			✓	กองช่าง		
23	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองกอมเกาะเป็นห้องอเนกประสงค์	320,449	โอนลด 320,449	0			✓	กองช่าง		
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT เป็น ห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100,000	99,900	100	✓			กองช่าง	23 ก.ค. 67	
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอย หนองขาม 1/1)	โอนเพิ่ม 44,780	44,232	548		✓		กองช่าง	3 ม.ค. 68	
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอยบ้าน น้อย 8) รหัสสายทาง นค.ถ.115 008	โอนเพิ่ม 495,700	489,731	5,969	✓			กองช่าง	16 ธ.ค. 67	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ซอยนาไก่ 2/2) รหัสสายทาง นค.ถ.115-077	โอนเพิ่ม 35,312	35,312	0	✓			กองช่าง	3 ม.ค. 68	
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยคุยนางขาว 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-038	โอนเพิ่ม 31,071	31,071	0		✓		กองช่าง	26 ธ.ค. 67	
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ซอยนาเหล่าทอง 1/1.1)	โอนเพิ่ม 45,000	45,000	0	✓			กองช่าง	3 ม.ค. 68	
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 1/1.3) รหัสสายทาง นค.ถ.115-084	โอนเพิ่ม 72,000	62,331	9,669	✓			กองช่าง	3 ม.ค. 68	
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 6/1.1) รหัสสายทาง นค.ถ.115-071	โอนเพิ่ม 7,221	7,099	122		✓		กองช่าง	3 ม.ค. 68	
32	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (ซอยนาไก่ 2/2) รหัสสายทาง นค.ถ.115-077	โอนเพิ่ม 35,050	-	35,050			✓	กองช่าง	26 ธ.ค. 67	
33	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 5/4)	โอนเพิ่ม 72,400	-	72,400			✓	กองช่าง		
34	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (ซอยหนองกอมเกาะ 4/3)	โอนเพิ่ม 21,202	-	21,202			✓	กองช่าง		
35	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-060	โอนเพิ่ม 499,842	โอนลด 499,842	0			✓	กองช่าง		
36	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 (เพื่อเป็นห้องน้ำบริการประชาชนบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	โอนเพิ่ม 500,000	500,000	0	✓			กองช่าง	19 ก.พ. 68	
37	โครงการปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	โอนเพิ่ม 169,150	169,150	0	✓			กองช่าง	19 ก.พ. 68	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดหาถังดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ภายในตำบลหนองกอมเกาะ	10,000	โอนลด 9,000	1,000			✓	สำนักปลัด		
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	80,000	14,050	950	✓			สำนักปลัด	17 เม.ย. 67	โอนลด 65,000
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอม เกาะ	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
4	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.	100,000	โอนลด 99,800	200			✓	สำนักปลัด		
6	โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร.	100,000 โอนเพิ่ม 100,000	โอนลด 200,000	0			✓	สำนักปลัด		
7	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000	โอนลด 9,000	1,000			✓	สำนักปลัด		

- กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การตรวจประเมิน

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000	โอนลด 70,000	0			✓	กองการ ศึกษาฯ		
2	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	กองการ ศึกษาฯ		
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	125,514	41,877	637	✓			กองการ ศึกษาฯ	24 มี.ย.67	โอนลด 83,000
4	โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองกอมเกาะ	20,000	โอนลด 20,000	0			✓	กองการ ศึกษาฯ	21 ส.ค.67	
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองกอมเกาะ	50,000	โอนลด 49,000	1,000			✓	กองการ ศึกษาฯ		
6	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	76,500	71,604	96	✓			กองการ ศึกษาฯ	24 มี.ย.67	โอนลด 4,800
7	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	370,000	305,514	64,486	✓			กองการ ศึกษาฯ	11 ส.ค.67	
8	โครงการทุนน้อยนักวิทยาศาสตร์	5,000	5,000	0	✓			กองการ ศึกษาฯ	21 ส.ค.67	
9	โครงการทุนน้อยพอเพียง	5,000	5,000	0	✓			กองการ ศึกษาฯ	13 ส.ค.67	

[illegible]

- เสริมสร้างความสำเร็จให้กับชุมชน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำ/ทบทวน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000	8,900	100			✓	สำนักปลัด		โอนลด 31,000
2	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนา	5,000	โอนลด 5,000	0			✓	สำนักปลัด		
3	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	30,000	โอนลด 30,000	0			✓	สำนักปลัด		
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
5	โครงการชุมชนเข้มแข็งน่ายู่ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
6	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
7	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
8	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาากลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่	100,000	โอนลด 100,000	0			✓	สำนักปลัด		
9	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	โอนลด 20,000	0			✓	สำนักปลัด		
10	โครงการร่วทปประชาชนหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมและอบรมให้มีความรู้เพื่อต่อยอดผลิตผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

4.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการถนนไร้ขยะ	20,000	โอนลด 20,000	0			✓	สำนักปลัด		
2	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
3	โครงการจัดซื้อถังขยะ	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		
จำนวน 3 โครงการ										

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในหนองกอมเกาะ	100,000 โอนเพิ่ม 281,000	380,000	0	✓			สำนักปลัด	25 ก.ค. 67	โอนลด 1,000
2	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	โอนลด 10,000	0			✓	สำนักปลัด		

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- กอญหื้อส่งเสริมและพัฒนาางานด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง	ไม่ได้			
1	โครงการเทศกาลลอยกระทงและนิทรรศการ วันลอยกระทง	300,000 โอนเพิ่ม 80,000	378,000	0	✓			กองการศึกษา	17 พ.ย.66	โอนลด 2,000
2	โครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย	150,000 โอนเพิ่ม 22,400	164,400	0	✓			กองการศึกษา	21 ต.ค.66	โอนลด 8,000
3	โครงการประเพณีสงกรานต์	70,000 โอนเพิ่ม 190,000	249,250	0	✓			กองการศึกษา	13 เม.ย. 67	โอนลด 10,750
4	โครงการลานบุญ ลานธรรม สนามฉันท์คนใน ชาติ ทำบุญหมู่บ้าน สร้างเมืงน่่าอยู่	30,000 โอนเพิ่ม 18,500	48,450	0	✓			กองการศึกษา	1 พ.ย.66	โอนลด 50
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เดิน ถิ่น หนองกอมเกาะ	130,000 โอนเพิ่ม 100,000	230,000	0	✓			กองการศึกษา	28 พ.ย. 66	

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาฐานเศรษฐกิจสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ

พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]

ITP 804

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	9559,023	42	9559,023	16	3,215,995.13	16	3,215,995.13
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	54	5,067,314	54	5,067,314	13	3,117,944.05	13	3,117,944.05
3.การพัฒนาเกี่ยวกับการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโลกหนองนาหนองกอมเกาะ Model	5	1,050,000	5	1,050,000	3	629,930	3	629,930
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	571,000	10	571,000	2	380,450	2	380,450
5.ด้านการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9	1,215,900	9	1,215,900	9	1566,450	9	1566,450
6.การพัฒนาด้านเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี บริการเป็นเลิศ	5	940,000	5	940,000	1	964,200	1	964,200