

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	42	9,559,043	42	9,559,043	16	3,215,995.13	16	3,215,995.13
2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	54	5,067,314	54	5,067,314	13	3,117,944.05	13	3,117,944.05
3.การพัฒนาทักษะการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโตกหนองนาหนองกอมเกาะ Model	5	2,050,000	5	2,050,000	3	649,930	3	649,930
4.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	10	571,000	10	571,000	2	380,450	2	380,450
5.ด้านการศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	9	1,715,900	9	1,715,900	9	1,566,450	9	1,566,450
6.การพัฒนาด้านเสริมสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี ภาครัฐเป็นเลิศ	5	940,000	5	940,000	1	364,200	1	364,200

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอย บ้านน้อย 6) รหัสสายทาง นค.ถ.115-118	499,409	โอนลด 499,409	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยสุข นางขาว 1/2)	189,426	โอนลด 189,426	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ซอยนา เหลาทอง 8)	324,044	โอนลด 324,044	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอย หนองเติน 4/2)	109,539	โอนลด 109,539	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 (ซอย หนองเติน 8/1) รหัสสายทาง นค.ถ.115-095	76,571	71,288	0	-	✓	-	กองช่าง	26 ธ.ค. 67	โอนลด 5,283
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้ง สว่าง 1/1.4)	499,842	โอนลด 499,842	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
7	โครงการก่อสร้างระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 (ถนนหนองกอมเกาะ-หนองขาม)บริเวณหอ ประปา)รหัสสายทาง นค.ถ.115-003	135,600	โอนลด 135,600	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ขออนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 12 (ซอยโคกแมงเงา 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-065	204,600	โอนลด 204,600	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 2 (ซอยนาไถ่ 1/1) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. รหัสสายทาง นค.ถ.115-076	500,000	โอนลด 500,000	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 6 (ซอยโนนธาตุ 8-โนนธาตุ 9)	139,100	โอนลด 139,100	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 10 (ถนนหนองกอมเกาะ-หนองขาม) รหัสสายทาง นค.ถ.115-003	119,000	โอนลด 119,000	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
12	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. หมู่ที่ 12 (ซอยโคกแมงเงา 2)	93,200	87,562	661	-	✓	-	กองช่าง	14 ม.ค. 68	โอนลด 4,977
13	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3 (ถนนนาไถ่-นาเหล่าทอง)	46,300	โอนลด 46,300	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 4 (ถนนนาไถ่-นาเหล่าทอง (ข้างหอพักฉัตรแก้ว) รหัสสายทาง นค.ถ.115-051	133,700	โอนลด 133,700	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 (ถนนนาไถ่-หนองเตียน) รหัสสายทาง นค.ถ.115-002	150,100	โอนลด 150,100	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
16	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอย/ป้ายชื่อหมู่บ้าน/ป้ายชื่อถนน	461,700	461,700	0	✓	-	-	กองช่าง	1 ต.ค. 67	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
17	โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 (ซอยโนนธาตุ 9)	246,933	โอนลด 246,933	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
18	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและถมดิน ด้านหน้าทำการ อบต.หนองกอมเกาะ	116,948	โอนลด 116,948	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
19	โครงการปรับปรุงถนน คสล. เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 (ซอยนาทาหน้าวัด เกษตรศิริ)	81,291	โอนลด 21,217	60,074	-	-	✓	กองช่าง	-	-
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 (ถนนนาทา-โนนธาตุ) รหัส สายทาง นค.ถ.115-081	321,600	โอนลด 321,600	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
21	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังหมู่ที่ 3 (ซอยยุย นางขาว 7/1)	67,869	โอนลด 13,477	54,392	-	-	✓	กองช่าง	-	-
22	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 (ถนนบ้านนาไถ่-บ้านหนองเตียน)	350,116	โอนลด 350,116	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
23	โครงการปรับปรุงห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะเป็นห้องอเนกประสงค์	320,449	โอนลด 320,449	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
24	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การเรียนรู้ ICT เป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	100,000	99,900	100	✓	-	-	กองช่าง	23 ก.ค. 67	-
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 (ซอยหนองขาม 1/1)	โอนเพิ่ม 44,780	44,232	548	-	✓	-	กองช่าง	3 ม.ค. 68	-
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 (ซอยบ้านน้อย 8) รหัสสายทาง นค.ถ.115 008	โอนเพิ่ม 495,700	489,731	5,969	✓	-	-	กองช่าง	16 ธ.ค. 67	-

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (ซอยนาไก่ 2/2) รหัสสายทาง นค.ถ.115-077	โอนเพิ่ม 35,312	35,312	0	✓	-	-	กองช่าง	3 ม.ค. 68	-
28	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 (ซอยคุยนางขาว 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-038	โอนเพิ่ม 31,071	31,071	0	-	✓	-	กองช่าง	26 ธ.ค. 67	-
29	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 (ซอยนาเหล่าทอง 1/1.1)	โอนเพิ่ม 45,000	45,000	0	✓	-	-	กองช่าง	3 ม.ค. 68	-
30	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 1/1.3) รหัสสายทาง นค.ถ.115-084	โอนเพิ่ม 72,000	62,331	9,669	✓	-	-	กองช่าง	3 ม.ค. 68	-
31	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 6/1.1) รหัสสายทาง นค.ถ.115-071	โอนเพิ่ม 7,221	7,099	122	-	✓	-	กองช่าง	3 ม.ค. 68	-
32	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 2 (ซอยนาไก่ 2/2) รหัสสายทาง นค.ถ.115-077	โอนเพิ่ม 35,050	-	35,050	-	-	✓	กองช่าง	26 ธ.ค. 67	-
33	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 5/4)	โอนเพิ่ม 72,400	-	72,400	-	-	✓	กองช่าง	-	-
34	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 9 (ซอยหนองกอมเกาะ 4/3)	โอนเพิ่ม 21,202	-	21,202	-	-	✓	กองช่าง	-	-
35	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (ซอยแจ้งสว่าง 5) รหัสสายทาง นค.ถ.115-060	โอนเพิ่ม 499,842	โอนลด 499,842	0	-	-	✓	กองช่าง	-	-
36	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 (เพื่อเป็นห้องน้ำบริการประชาชนบริเวณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	โอนเพิ่ม 500,000	500,000	0	✓	-	-	กองช่าง	19 ก.พ. 68	-
37	โครงการปรับปรุงป้ายหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	โอนเพิ่ม 169,150	169,150	0	✓	-	-	กองช่าง	19 ก.พ. 68	-

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่จัดไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทางัดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ภายในตำบลหนองกอมเกาะ	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาล	80,000	14,050	950	✓	-	-	สำนักปลัด	17 เม.ย. 67	โอนลด 65,000
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยใน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอม เกาะ	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
4	โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันภัยทางถนน	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
5	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ อปพร.	100,000	โอนลด 99,800	200	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
6	โครงการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร.	100,000 โอนเพิ่ม 100,000	โอนลด 200,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
7	โครงการฝึกอบรมหรือทบทวนชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-

- กลุ่มยี่ห้อส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาให้มาตรฐานตามเกณฑ์การตรวจประเมิน

2.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	70,000	โอนลด 70,000	0	-	-	✓	กองการ ศึกษาฯ	-	-
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	กองการ ศึกษาฯ	-	-
3	โครงการเงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	125,514	41,877	637	✓	-	-	กองการ ศึกษาฯ	24 มิ.ย.67	โอนลด 83,000
4	โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองกอมเกาะ	20,000	โอนลด 20,000	0	-	-	✓	กองการ ศึกษาฯ	21 ส.ค.67	-
5	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลหนองกอมเกาะ	50,000	โอนลด 49,000	1,000	-	-	✓	กองการ ศึกษาฯ	-	-
6	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	76,500	71,604	96	✓	-	-	กองการ ศึกษาฯ	24 มิ.ย.67	โอนลด 4,800
7	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	370,000	305,514	64,486	✓	-	-	กองการ ศึกษาฯ	11 ส.ค.67	-
8	โครงการทุนน้อยนักวิทยาศาสตร์	5,000	5,000	0	✓	-	-	กองการ ศึกษาฯ	21 ส.ค.67	-
9	โครงการทุนน้อยพอเพียง	5,000	5,000	0	✓	-	-	กองการ ศึกษาฯ	13 ส.ค.67	-

[illegible]

- กลยุทธ์พัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มคุณภาพชีวิตดีขึ้นทุกด้าน

2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	50,000	โอนลด 50,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
2	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
3	โครงการฝึกอบรมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
4	โครงการพัฒนาศูนย์และครอบครัว	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
5	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	10,000	โอนลด 9,000	1,000	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
6	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	50,000	โอนลด 50,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
7	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตำบลหนองกองเกาะ	20,000	โอนลด 20,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
8	โครงการสนับสนุนผู้ออมผู้ให้อุปโภคบริโภค	60,000	โอนลด 59,000	1,000	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
จำนวน 9 โครงการ										

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการจัดทำ/ทบทวน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น	40,000	8,900	100	-	-	✓	สำนักปลัด	-	โอนลด 31,000
2	โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนพัฒนา	5,000	โอนลด 5,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
3	โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน	30,000	โอนลด 30,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและสนับสนุนการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
5	โครงการชุมชนเข้มแข็งนำโดยผู้ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
6	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
7	โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
8	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และทัศนศึกษาต่งานนอกสถานที่	100,000	โอนลด 100,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
9	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	20,000	โอนลด 20,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-
10	โครงการร่วทประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักปลัด	-	-

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการกีฬาและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโลกหนองนาหนองกอมเกาะ Model

- กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนางานด้านกีฬา

3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	200,000 โอนเพิ่ม 200,000	350,000	0	✓	-	-	กองการศึกษา	23-24 ธ.ค.66	โอนลด 50,000
2	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ รัฐบาลมคค อบท. จังหวัดหนองคาย ด้านยาเสพติด	50,000 โอนเพิ่ม 100,000	โอนลด 150,000	0	-	-	✓	กองการศึกษา	-	-
3	โครงการแข่งขันกีฬาสีเสาสามัคคีด้านยา เสพติด	50,000 โอนเพิ่ม 150,000	โอนลด 200,000	0	-	-	✓	กองการศึกษา	-	-
4	โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา สำหรับชุมชน/หมู่บ้าน	150,000	149,930	0	✓	-	-	กองการศึกษา	18 ธ.ค.66	
5	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทยพื้นเมืองเพื่อ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัด หนองคาย	150,000	โอนลด 150,000	0	✓	-	-	สำนักปลัด	-	-
	จำนวน 5 โครงการ		-							

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์เกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมและอบรมให้มีความรู้เพื่อต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

4.1 แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการถนนไร้ขยะ	20,000	โอนลด 20,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
2	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการทำจัดขยะมูลฝอย อย่างถูกวิธี	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
3	โครงการจัดซื้อถังขยะ	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-
	จำนวน 3 โครงการ									

4.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเพิ่มผลผลิตและอนุรักษ์ ทรัพยากรประมงในหนองกอมเกาะ	100,000 โอนเพิ่ม 281,000	380,000	0	✓	-	-	สำนักงานปลัด	25 ก.ค. 67	โอนลด 1,000
2	โครงการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	10,000	โอนลด 10,000	0	-	-	✓	สำนักงานปลัด	-	-

[illegible]

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนางานด้านศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ			
1	โครงการเทศกาลลอยกระทงและนิทรรศการ วันลอยกระทง	300,000 โอนเพิ่ม 80,000	378,000	0	✓	-	-	กองการศึกษา	17 พ.ย.66	โอนลด 2,000
2	โครงการประเพณีแข่งขันเรือพาย	150,000 โอนเพิ่ม 22,400	164,400	0	✓	-	-	กองการศึกษา	21 ต.ค.66	โอนลด 8,000
3	โครงการประเพณีสงกรานต์	70,000 โอนเพิ่ม 190,000	249,250	0	✓	-	-	กองการศึกษา	13 เม.ย. 67	โอนลด 10,750
4	โครงการลานบุญ ลานธรรม สนามอันต์คนใน ชาติ ทำบุญหมู่บ้าน สร้างเมืองน่าอยู่	30,000 โอนเพิ่ม 18,500	48,450	0	✓	-	-	กองการศึกษา	1 พ.ย.66	โอนลด 50
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทิน กิน ถิ่น หนองกอมเกาะ	130,000 โอนเพิ่ม 100,000	230,000	0	✓	-	-	กองการศึกษา	28 พ.ย. 66	-

[illegible]

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาฐานเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและฐานบริการสุขภาพ

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

[illegible]